

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：天霖水池清潔有限公司

案件編號：

檢查日期：115 年 08 月 18 日

基本資料	桃園市龜山區大崗里 20 鄰大湖一路 175 號						連絡人		
	場所名稱		大崗國小		e-mail		電話		
	水號及總表號碼：								
	水池 5 座，總計 70 噸；水塔 12 座，總計 49 噸								
給水資料	☐ 1 進排氣閥正確安裝 ☐ 1 持壓(閥)設備 ☐ 1 接水槽 ☐ 1 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：大崗國小_編號：廚房, 冬陽樓, 活動中心 (編號以英文字母表示如：A. B. C……Z)							
		☐ 一樓地面 ☐ 地下____層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:10 噸(X3) 容量:L 3.4W2.4 H 2.5(m)20 噸(X1) 容量:L3.4 W2.4 H2.5_(m)20 噸(X1)							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 _____ ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：大崗國小_編號：廚房, 春熙樓, 夏清樓, 活動中心, 冬陽樓							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:3 噸(X4)容量:5 噸(X2)容量:5 噸(X1)容量:2 噸(X1)容量:5 噸(X3)容量:L2W1H2.5(m)5 噸(X1)							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池	115.08.18		0.34	7.0	92	0.32	ND	水質檢驗人員簽章 
	水塔	115.08.18		0.34	7.0	92	0.32	ND	
清洗後	水池	115.08.18		0.20	7.0	68	0.37	-	
	水塔	115.08.18		0.20	7.0	68	0.37	-	
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項		☒ 設備完善 ☐ 設備待改善 (如附表項目：_____, 共____項)			用戶或業主簽章	 			

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第__頁；共__頁)。

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶。